





EJERCICIO DEL GASTO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0
Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Alcozauca de Guerrero		
Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Alcozauca de Guerrero		
Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Alcozauca de Guerrero		

Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
	Total del Programa Presupuestario	\$ 90,317,830.00	\$ 90,317,830.00	\$ 90,317,830.00	\$ 90,317,830.00	\$ 90,317,830.00	\$ 90,317,830.00	\$ 90,317,830.00			N/A	90318163		
2 - Gasto de Inversión	611 - Edificación habitacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$ 20,472,244.20	\$ 13,014,633.08	\$ 13,014,633.08	\$ 13,014,633.08	\$ 13,014,633.08	\$ 13,014,633.08	\$ 13,014,633.08	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 69,845,585.80	\$ 77,303,196.92	\$ 77,303,196.92	\$ 77,303,196.92	\$ 77,303,196.92	\$ 77,303,196.92	\$ 77,303,196.92	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



DESTINO DEL GASTO

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025	4	GRO250402606537	Proyecto de inversión	1928636.59	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1928636.59, modificado:1928636.59}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LOS AMATES, EN LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA MUNICIPIO ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 126941	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025	4	GRO250402606549	Proyecto de inversión	1593273.47	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1593273.47, modificado:1593273.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1RA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 96477	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025	4	GRO250402606535	Proyecto de inversión	1484362.26	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1484362.26, modificado:1484362.26}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHIMALTEPEC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 126676	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025	4	GRO250402606544	Proyecto de inversión	401937.77	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:401937.77, modificado:401937.77}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE IXCUINAToyAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 135424	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025	4	GRO250402606546	Proyecto de inversión	1742908.64	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1742908.64, modificado:1742908.64}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL CALVARIO EN LA COLONIA EL NICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE ZOYATLAN, EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 126140	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025	4	GRO250402606567	Proyecto de inversión	1219146.82	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1219146.82, modificado:1219146.82}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REVOLUCION DE LA LOCALIDAD DE CUYUXTLAHUAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 126497	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025	4	GRO250202527569	Proyecto de inversión	1300779.98	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300779.98, modificado:1300779.98}}	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 46796	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025	4	GRO250402606530	Proyecto de inversión	2117832.68	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2117832.68, modificado:2117832.68}}	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AHUEJUTLA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 114124	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025	4	GRO250402606534	Proyecto de inversión	1155605.19	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1155605.19, modificado:1155605.19}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMA BONITA EN SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 126773	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar

2025	4	GRO250402606551	Proyecto de inversión	2058039.47	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2058039.47, modificado:2058039.47}}	CONSTRUCCIÓN DE ENCAUZAMIENTO A BASE DE MUROS DE CONTENCIÓN EN BARRANCAS DEL CAMINO SAN JOSE LAGUNAS - AHUEJUTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAGUNAS, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 96578	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025	4	GRO250402606542	Proyecto de inversión	1502973.87	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052081.71, modificado:1052081.71}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450892.16, modificado:450892.16}}	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG. 751 T/C 6.00X8.00 E.E. + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELECTRICA)+ EQUIPAMIENTO PARA 2 AULAS, EN ESCUELA TELESECUNDARIA CHICHÉN ITZÁ C.C.T. 12DTV0414Z, EN ALMOLONGA DE OCAMPO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 126932	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar
2025	4	GRO250402606543	Proyecto de inversión	259584.81	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:259584.81, modificado:259584.81}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ACAMETLA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 135207	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025	4	GRO250402606553	Proyecto de inversión	914793.23	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:914793.23, modificado:914793.23}}	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ C.C.T.:12DPB1186C, DE LA COLONIA CRUZ VERDE, EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 96754	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar
2025	4	GRO250402606560	Proyecto de inversión	434475.24	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:434475.24, modificado:434475.24}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DE BIENES PÚBLICOS EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 115402	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025	4	GRO250402606561	Proyecto de inversión	2531070.96	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2531070.96, modificado:2531070.96}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DEL MERCADO EN LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 113804	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025	4	GRO250402606565	Proyecto de inversión	696887.66	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696887.66, modificado:696887.66}}	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE IXCUINATOYAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 116796	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025	4	GRO250402606540	Proyecto de inversión	2358809.67	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2358809.67, modificado:2358809.67}}	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA (FUTBOL 7), EN LA LOCALIDAD DE IXCUINATOYAC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 126936	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025	4	GRO250402606547	Proyecto de inversión	1044032.97	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1044032.97, modificado:1044032.97}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XONACATLAN, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 114430	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025	4	GRO250402606559	Proyecto de inversión	1527605.06	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1527605.06, modificado:1527605.06}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. - 115271	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar

2025	4	GRO250402606531	Proyecto de inversión	354380	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354380.0, modificado:354380.0}}	DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL EN RIO ITIA KUAAN EN LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 117221	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025	4	GRO250402606533	Proyecto de inversión	1023331.71	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1023331.71, modificado:1023331.71}}	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CON C.C.T. 12DPB0506Q EN MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 126438	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar
2025	4	GRO250402606545	Proyecto de inversión	1633815.34	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143670.74, modificado:1143670.74}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490144.6, modificado:490144.6}}	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG. 751 T/C 6.00X8.00 E.E. + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELECTRICA)+ EQUIPAMIENTO PARA 2 AULAS EN E.P. B. LÁZARO CÁRDENAS C.C.T. 12DPB04090, EN LA LOCALIDAD DE ACAMETLA DE BRAVO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 126931	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar
2025	4	GRO250402606548	Proyecto de inversión	129950.72	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129950.72, modificado:129950.72}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DE PARA ABAJO Y CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 99623	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025	4	GRO250402606550	Proyecto de inversión	1247437.69	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1247437.69, modificado:1247437.69}}	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1RA ETAPA EN LA COLONIA PLAN DE SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA DE OCAMPO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 96528	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025	4	GRO250402606536	Proyecto de inversión	1316824.27	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1316824.27, modificado:1316824.27}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAGUNAS, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 126944	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025	4	GRO250402606538	Proyecto de inversión	1336271.34	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1336271.34, modificado:1336271.34}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE AMAPILCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 126940	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025	4	GRO250402606557	Proyecto de inversión	1689928.33	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1689928.33, modificado:1689928.33}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TLAHUAPA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO - 97800	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025	4	GRO250402606558	Proyecto de inversión	807415.19	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:807415.19, modificado:807415.19}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHIMALTEPEC, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 114782	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar

2025	4	GRO250402606563	Proyecto de inversión	1261050.8	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1261050.8, modificado:1261050.8}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE PETLACALANCINGO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 112314	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025	4	GRO250202527561	Proyecto de inversión	1531654	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1531654.0, modificado:1531654.0}}	CONSTRUCCIÒN DE MURO GAVIÒN DE PROTECCIÓN EN BORDO DE LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 35512	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025	4	GRO250402606541	Proyecto de inversión	1643815.34	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150670.74, modificado:1150670.74}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493144.6, modificado:493144.6}}	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A 2 AULAS DIDÁCTICAS EN EST. REG. 751 T/C 6.00X8.00 E.E. + OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES + RED ELECTRICA)+ EQUIPAMIENTO PARA 2 AULAS, EN EL C.E.P.I. ,EL PRINCIPIO DEL SABER C.C.T. 12DCC0446N, EN LA LOCALIDAD DE LOMAZOYATL, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO - 126935	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar
2025	4	GRO250402606556	Proyecto de inversión	146076.53	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146076.53, modificado:146076.53}}	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA CCT 12EJN0134Z, DE LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 97198	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar
2025	4	GRO250202527589	Proyecto de inversión	780020.54	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:780020.54, modificado:780020.54}}	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN CEP1 "30 DE ABRIL" CCT 12OCC0868V, EN LA LOCALIDAD DE EL GITANO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 35413	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar
2025	4	GRO250402606539	Proyecto de inversión	2240454.54	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2240454.54, modificado:2240454.54}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLAHUAPA, EN EL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 126938	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025	4	GRO250402606552	Proyecto de inversión	1361430.95	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1361430.95, modificado:1361430.95}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS EN LOMA BONITA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL GRANDE, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 96714	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025	4	GRO250402606554	Proyecto de inversión	383515.78	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383515.78, modificado:383515.78}}	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y MODULO DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL EXTENSION 26-A CCT 12XC800130, DE LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 97041	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar
2025	4	GRO250402606562	Proyecto de inversión	620830.78	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:620830.78, modificado:620830.78}}	MANTENIMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 111356	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar

2025	4	GRO250402606564	Proyecto de inversión	1493851.38	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1493851.38, modificado:1493851.38}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO. - 127619	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025	4	GRO250402606566	Proyecto de inversión	409769.88	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409769.88, modificado:409769.88}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS EN JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA DEL MAÑANA CCT 12DCC0652W COL. LAS MESITAS, DE LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO - 117068	12	Guerrero	4	Alcozauca de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO
Municipio de Alcozauca de Guerrero	126941	S	1470	1645	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL TRAMO ALCOZAUCA-CUYXTLAHUAC INIACIA EN EL PUENTE Y TERMINA COMO PUNTO EXACTO EN LA UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR., lon:-98.38015789, lat:17.45483251}}	11-11-2025	23-12-2025	1426057.11
Municipio de Alcozauca de Guerrero	96477	S	517	605	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.1, meta_modificada:195.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo MELCHOR OCAMPO 41670 MELCHOR OCAMPO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 50 ML DE LA COMISARIA., lon:-98.44842506, lat:17.35906599}}	28-10-2025	25-11-2025	1130484.74
Municipio de Alcozauca de Guerrero	126676	S	236	288	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.12, meta_modificada:145.12} }	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo CHIMALTEPEC 41678 CHIMALTEPEC, ALCOZAUCA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOLL, ENTRE LA COMISARIA Y LA IGLESIA., lon:-98.37346012, lat:17.40042792}}	11-11-2025	17-12-2025	1484362.26
Municipio de Alcozauca de Guerrero	135424	S	565	632	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Pueblo IXCUINAToyAC ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO SE REHABILITARAN LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE IXCUINAToyAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO, lon:-98.38183028, lat:17.45876391}}	15-12-2025	31-12-2025	401937.77
Municipio de Alcozauca de Guerrero	126140	S	823	1029	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.0, meta_modificada:1144.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:Calle EL CALVARIO Pueblo SAN VICENTE ZOYATLAN 41670 SAN VICENTE ZOYATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DE EL CALVARIO., lon:-98.36694339, lat:17.32110509}}	10-11-2025	18-12-2025	1742908.64
Municipio de Alcozauca de Guerrero	126497	S	694	777	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.71, meta_modificada:962.71} }	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:Calle REVOLUCION Pueblo CUYUXTLAHUAC 41670 CUYUXTLAHUAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 160 ML DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE CUYUXTLAHUAC, COMO REFERENCIA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE REVOLUCION. , lon:-98.34574855, lat:17.48207241}}	18-11-2025	18-12-2025	1219146.82
Municipio de Alcozauca de Guerrero	46796	S	97	96	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo NUEVO ZARAGOZA 41670 NUEVO ZARAGOZA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DEL POBLADO DE NUEVO ZARAGOZA. LA COMUNIDAD NO CUENTA CON NOMENCLATURA DE CALLES, lon:-98.38817993, lat:17.28786905}}	05-07-2025	23-08-2025	1300779.98
Municipio de Alcozauca de Guerrero	114124	S	204	215	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:426.0, meta_modificada:426.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:Pueblo AHUEJUTLA 41681 AHUEJUTLA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA COMO PUNTO DE INICIO EN LA CANCHA DEL PUEBLO A LA ALTURA DE DE LA IGLESIA., lon:-98.45064493, lat:17.49069426}}	10-11-2025	08-12-2025	2117832.68
Municipio de Alcozauca de Guerrero	126773	S	65	68	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:29, direccion:Pueblo COL LOMA BONITA EN SAN MIGUEL EL GRANDE 41670 COLONIA LOMA BONITA SAN MIGUEL EL GRANDE, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTR4A EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA DE SAN MIGUEL EL GRANDE A 200 ML DE LA DELEGACION DE LOM, lon:-98.22160254, lat:17.22925961}}	11-11-2025	25-12-2025	1155605.19

Municipio de Alcozauca de Guerrero	96578	S	277	338	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:287.17, meta_modificada:287.17} }	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:Camino AHUEJUTLA - SAN JOSE LAGUNAS 3 150 41680 SAN JOSÉ LAGUNAS (CAPULÍN), ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL TRAMO AHUEJUTLA-SAN JOSE LAGUNAS A LOS 3+150.00 KM DEL POBLADO DE SAN JOSE LAGUNAS., lon:-98.45213342, lat:17.44964307}}	28-10-2025	28-11-2025	2058039.47
Municipio de Alcozauca de Guerrero	126932	S	474	551	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.64, meta_modificada:112.64} }	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:Pueblo ALMOLONGA DE OCAMPO 41677 ALMOLONGA DE OCAMPO (ALMOLONGA), ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE EL POBLADO A UN COSTADO DEL DISPENSARIO MEDICO., lon:-98.3558917, lat:17.41956956}}	11-11-2025	19-12-2025	1502973.87
Municipio de Alcozauca de Guerrero	135207	S	565	632	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:Pueblo ACAMETLA DE BRAVO 41679 ACAMETLA DE BRAVO, ALCOZAUCA DE GUERRERO SE REHABILITARAN LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE ACAMETLA, lon:-98.3611433, lat:17.38339844}}	10-12-2025	31-12-2025	259584.81
Municipio de Alcozauca de Guerrero	96754	S	1470	1645	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.5, meta_modificada:76.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL DE LA COL. CRUZ VERDE Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COL CRUZ VERDE DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA SE CONSTRUIRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIM, lon:-98.38998939, lat:17.46782188}}	28-10-2025	24-11-2025	914793.23
Municipio de Alcozauca de Guerrero	115402	S	1470	1645	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.8, meta_modificada:112.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MONICA, ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA DELEGACION DE SANTA MONICA EN ALCOZAUCA DE GUERRERO., lon:-98.38203985, lat:17.45486786}}	29-11-2025	15-12-2025	434475.24
Municipio de Alcozauca de Guerrero	113804	S	1470	1645	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1061.93, meta_modificada:1061.93} }}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle DEL MERCADO Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle GARDENIA Y Calle NIGROMANTE Ninguno LIBRAMIENTO EL BORDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-98.38370884, lat:17.46530317}}	04-11-2025	10-12-2025	2531070.96
Municipio de Alcozauca de Guerrero	116796	S	565	632	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.8, meta_modificada:345.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:Pueblo IXCUINATOYAC 41670 IXCUINATOYAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 100 ML DE LA IGLESIS Y EL BANCO BIENESTAR, lon:-98.34225841, lat:17.37021628}}	10-11-2025	17-12-2025	696887.66
Municipio de Alcozauca de Guerrero	126936	S	632	565	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.62, meta_modificada:355.62} }	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:Pueblo IXCUINATOYAC 41670 IXCUINATOYAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 200 ML DEL CENTRO DE SALUD EN EL LUGAR CON NOMBRE CORRAL DE TOROS., lon:-98.34101714, lat:17.36747629}}	11-11-2025	23-12-2025	2358809.67
Municipio de Alcozauca de Guerrero	114430	S	345	389	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:Pueblo XONACATLAN 41671 XONACATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE XONACATLAN EL CUAL INICIA EN EL MANANTIAL Y LLEGARA EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO UBICADO A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA., lon:-98.41240683, lat:17.49936947}}	10-11-2025	17-12-2025	1044032.97
Municipio de Alcozauca de Guerrero	115271	S	64	87	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:41, direccion:Pueblo SAN MIGUELITO 41670 SAN MIGUELITO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA COMO PUNTO DE INICIO EL POBLADO DE SAN MIGUELITO AL MANANTIAL., lon:-98.24561285, lat:17.14781496}}	10-11-2025	15-12-2025	1527605.06

Municipio de Alcozauca de Guerrero	117221	S	1470	1645	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle LIBRAMIENTO EL BORDO Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL LIBRAMIENTO A LA ALTURA DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y EL COLEGIO DE BACHILLERES., lon:-98.38588411, lat:17.46907956}}	01-12-2025	15-12-2025	354380
Municipio de Alcozauca de Guerrero	126438	S	517	605	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1748.9, meta_modificada:1748.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:Pueblo MELCHOR OCAMPO 41670 MELCHOR OCAMPO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 600 ML DE LA COMISARIA, COMO REFERENCIA PRINCIPAL DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS., lon:-98.44801408, lat:17.35915644}}	11-11-2025	15-12-2025	1023331.71
Municipio de Alcozauca de Guerrero	126931	S	195	227	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.64, meta_modificada:112.64}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:Pueblo ACAMETLA DE BRAVO 41679 ACAMETLA DE BRAVO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 160 ML DE LA COMISARIA DE LA LOCALIDAD COMO UBICACION PRINCIPAL SE ENCUENTRA EN ESC. PRIM. B. LÁZARO CÁRDENAS., lon:-98.36168392, lat:17.38416179}}	11-11-2025	19-12-2025	1633815.34
Municipio de Alcozauca de Guerrero	99623	S	1470	1645	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.18, meta_modificada:63.18}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL ESPINOBARROS Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO DEFINIDO COMO TRAMO 1 SE ENCUENTRA A 30 ML DE LA IGLESIA DE EL CALVARIO, EL TRAMO 2 SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE, lon:-98.38730894, lat:17.4688588}}	30-10-2025	23-11-2025	129950.72
Municipio de Alcozauca de Guerrero	96528	S	474	551	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.25, meta_modificada:92.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:Pueblo ALMOLONGA DE OCAMPO 41677 ALMOLONGA DE OCAMPO (ALMOLONGA), ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 300 ML DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA DE OCUMPO., lon:-98.3545943, lat:17.42228657}}	28-10-2025	28-11-2025	1247437.69
Municipio de Alcozauca de Guerrero	126944	S	277	338	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2166.0, meta_modificada:2166.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:15, direccion:Pueblo SAN JOSE LAGUNAS 41680 SAN JOSÉ LAGUNAS (CAPULÍN), ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE EL PREESCOLAR., lon:-98.45750547, lat:17.43855494}}	11-11-2025	19-12-2025	1316824.27
Municipio de Alcozauca de Guerrero	126940	S	149	163	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:179.55, meta_modificada:179.55}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:Pueblo AMAPILCA 41682 AMAPILCA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 50 ML DE LA CANCHA DE BASQUETBOLL COMO UBICACION PRINCIPAL DENTRO DEL ESPACIO PUBLICO DEL COMEDOR COMUNITARIO., lon:-98.38280155, lat:17.49989476}}	11-11-2025	19-12-2025	1336271.34
Municipio de Alcozauca de Guerrero	97800	S	741	876	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.24, meta_modificada:559.24}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:Pueblo TLAHUAPA 41670 TLAHUAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA ENTRE LA COLONIA SANTA ANITA Y EL CENTRO DE TLAHUAPA, EN EL ESPACIO DENOMINADO MULTIDEPORTIVO., lon:-98.33746785, lat:17.37299153}}	27-10-2025	23-11-2025	1689928.33
Municipio de Alcozauca de Guerrero	114782	S	236	288	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.7, meta_modificada:267.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:Pueblo CHIMALTEPEC 41678 CHIMALTEPEC, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 250 ML DE LA COMISARIA MUNICIPAL., lon:-98.37595428, lat:17.40056274}}	10-11-2025	17-12-2025	807415.19

Municipio de Alcozauca de Guerrero	112314	S	206	210	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.39, meta_modificada:371.39} }	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:14, direccion:Pueblo PETLACALANCINGO 41688 PETLACALANCINGO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA DE LA IGLESIA DEL PUEBLO FRENTE A LA COMISARIA DEL POBLADO., lon:-98.49159955, lat:17.37540117}}	24-10-2025	29-11-2025	1261050.8
Municipio de Alcozauca de Guerrero	35512	S	1470	1645	0	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:705.0, meta_modificada:705.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Camino / Terracería LIBRAMIENTO EL BORDO - E.C. ALCOZAUCA - TLAPA 0 90 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 300 ML DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, PARA MAYO, lon:-98.38719176, lat:17.47124598}}	22-06-2025	05-07-2025	1531654
Municipio de Alcozauca de Guerrero	126935	S	540	571	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.64, meta_modificada:112.64} }	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:12, direccion:Pueblo LOMAZOYATL 41690 LOMAZÓYATL (LOMAZOYA), ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 100ML DE LA COMISARIA COMO MAYOR UBICACION EN EL C.E.P.I.,EL PRINCIPIO DEL SABER, lon:-98.46062585, lat:17.35326674}}	11-11-2025	25-12-2025	1643815.34
Municipio de Alcozauca de Guerrero	97198	S	1470	1645	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.26, meta_modificada:92.26}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL ESPINOBARROS Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA FRENTE AL ZOCALO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, COMO REFERENCIA PRINCIPAL DENTRO DEL JARDIN DE NIÑOS NAR, lon:-98.38355059, lat:17.46402516}}	27-10-2025	27-11-2025	146076.53
Municipio de Alcozauca de Guerrero	35413	S	21	29	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:Ninguno TLAPA - COCHOAPA Pueblo EL GITANO 41690 EL GITANO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle CAMINO PRINCIPAL Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 60 ML DE LA CARRETERA TLAPA - COCHOAPA, PARA MAYOR UBICACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ES, lon:-98.43957159, lat:17.32774372}}	19-04-2025	26-05-2025	780020.54
Municipio de Alcozauca de Guerrero	126938	S	741	876	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1205.5, meta_modificada:1205.5} }	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:17, direccion:Pueblo TLAHUAPA 41670 TLAHUAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN DISTINTOS LUGARES DE LA LOC DE TLAHUAPA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO. , lon:-98.34156418, lat:17.37637217}}	11-11-2025	19-12-2025	2240454.54
Municipio de Alcozauca de Guerrero	96714	S	580	665	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17667.43, meta_modificada:17667.43}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:29, direccion:Pueblo LOMA BONITA, SAN MIGUEL EL GRANDE 41670 COLONIA LOMA BONITA SAN MIGUEL EL GRANDE, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA LOMA BONITA EN SAN MIGUEL EL GRANDE. , lon:-98.23130519, lat:17.23096207}}	28-10-2025	27-11-2025	1361430.95
Municipio de Alcozauca de Guerrero	97041	S	1470	1645	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.78, meta_modificada:360.78} }	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle ALLENDE Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL HOSPITAL BIENESTAR, BANCO BIENESTAR Y LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, COM, lon:-98.38623682, lat:17.46879044}}	26-10-2025	23-11-2025	383515.78
Municipio de Alcozauca de Guerrero	111356	S	2815	3356	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA DE GUERRERO EN VARIAS CALLES DENTRO DE ESTA LOCALIDAD, lon:-98.38039735, lat:17.45586624}}	26-10-2025	26-11-2025	620830.78

Municipio de Alcozauca de Guerrero	127619	S	517	605	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:443.33, meta_modificada:443.33} }	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:Pueblo MELCHOR OCAMPO 41670 MELCHOR OCAMPO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 150 ML DE LA COMISARIA, COMO REFERENCIA PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO., lon:-98.44822866, lat:17.35871611}}	11-11-2025	19-12-2025	1493851.38
Municipio de Alcozauca de Guerrero	117068	S	1470	1645	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.77, meta_modificada:44.77}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle ESTRELLA Pueblo COL LAS MESITAS, ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle ESCALERA Y Calle MARGARITO RAMIREZ Calle INSURGENTES EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COL LAS MESITAS A 60 M, lon:-98.38319131, lat:17.45858656}}	03-11-2025	10-12-2025	409769.88

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1426057.11	1426057.11	1426057.11	1426057.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/069-I3P, contratista:YAZMIN LUCENA PALACIO, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, monto:1928636.59, importe_modificado:1928636.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}	{2606537/proyecto_INICIO, 2606537/proyecto_PROCESO, 2606537/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1130484.74	1130484.74	1130484.74	1130484.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/048-I3P, contratista:JUAN MANUEL RENDON BAUTISTA, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1593273.47, importe_modificado:1593273.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.0}}	{2606549/proyecto_INICIO, 2606549/proyecto_PROCESO, 2606549/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1484362.26	1484362.26	1484362.26	1484362.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/060-I3P, contratista:INGENIO DICA S.A. DE C.V., convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1484362.26, importe_modificado:1484362.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.12}}	{2606535/proyecto_PROCESO, 2606535/proyecto_INICIO, 2606535/proyecto_FIN, 2606535/proyecto_INICIO, 2606535/proyecto_PROCESO, 2606535/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
401937.77	401937.77	401937.77	401937.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN-RF/2025/001-AD, contratista:ANGEL HERRERA PANTALEON, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:401937.77, importe_modificado:401937.77}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}}	{2606544/proyecto_INICIO, 2606544/proyecto_FIN, 2606544/proyecto_PROCESO, 2606544/proyecto_INICIO, 2606544/proyecto_PROCESO, 2606544/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1742908.64	1742908.64	1742908.64	1742908.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/046-I3P, contratista:NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1742908.64, importe_modificado:1742908.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1144.0}}	{2606546/proyecto_FIN, 2606546/proyecto_INICIO, 2606546/proyecto_PROCESO, 2606546/proyecto_INICIO, 2606546/proyecto_FIN, 2606546/proyecto_INICIO, 2606546/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1219146.82	1219146.82	1219146.82	1219146.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/059-I3P, contratista:NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1219146.82, importe_modificado:1219146.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.71}}	{2606567/proyecto_PROCESO, 2606567/proyecto_INICIO, 2606567/proyecto_PROCESO, 2606567/proyecto_FIN, 2606567/proyecto_INICIO, 2606567/proyecto_PROCESO, 2606567/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1300779.98	1300779.98	1300779.98	1300779.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/044-I3P, contratista:FELICITOS BRUNO MORAN, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1300779.98, importe_modificado:1300779.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}}	{2527569/proyecto_INICIO, 2527569/proyecto_PROCESO, 2527569/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2117832.68	2117832.68	2117832.68	2117832.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/074-I3P, contratista:DAVID EDUARDO LEONARDO CARMONA, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:2117832.68, importe_modificado:2117832.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:426.0}}	{2606530/proyecto_INICIO, 2606530/proyecto_FIN, 2606530/proyecto_PROCESO, 2606530/proyecto_INICIO, 2606530/proyecto_PROCESO, 2606530/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1155605.19	1155605.19	1155605.19	1155605.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/067-I3P, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1155605.19, importe_modificado:1155605.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6500.0}}	{2606534/proyecto_FIN, 2606534/proyecto_INICIO, 2606534/proyecto_PROCESO, 2606534/proyecto_FIN, 2606534/proyecto_INICIO, 2606534/proyecto_PROCESO, 2606534/proyecto_INICIO, 2606534/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2058039.47	2058039.47	2058039.47	2058039.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/050-I3P, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:2058039.47, importe_modificado:2058039.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metr os cúbicos, avance:287.17}}	{2606551/proyecto_INICIO, 2606551/proyecto_FIN, 2606551/proyecto_INICIO, 2606551/proyecto_FIN, 2606551/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1502973.87	1502973.87	1502973.87	1502973.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO IGIFE-ALCOZAUCA 02/2025, contratista:MARTIN ALTAMIRANO VILLANUEVA, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:450892.16, importe_modificado:450892.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:112.64}}	{2606542/proyecto_INICIO, 2606542/proyecto_FIN, 2606542/proyecto_PROCESO, 2606542/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
259584.81	259584.81	259584.81	259584.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN-RF/2025/002-AD, contratista:ANGEL HERRERA PANTALEON, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:259584.81, importe_modificado:259584.81}}	{meta1: {unidad_medida:Pieza s, avance:31.0}}	{2606543/proyecto_FIN, 2606543/proyecto_INICIO, 2606543/proyecto_PROCESO, 2606543/proyecto_FIN, 2606543/proyecto_INICIO, 2606543/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
914793.23	914793.23	914793.23	914793.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/052-AD, contratista:OSCAR ORTEGA CAMPOS, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:914793.23, importe_modificado:914793.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:76.5}}	{2606553/proyecto_INICIO, 2606553/proyecto_PROCESO, 2606553/proyecto_INICIO, 2606553/proyecto_FIN, 2606553/proyecto_INICIO, 2606553/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
434475.24	434475.24	434475.24	434475.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/076-AD, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:434475.24, importe_modificado:434475.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:112.8}}	{2606560/proyecto_INICIO, 2606560/proyecto_FIN, 2606560/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2531070.96	2531070.96	2531070.96	2531070.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/072-I3P, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:2531070.96, importe_modificado:2531070.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1061.93}}	{2606561/proyecto_INICIO, 2606561/proyecto_FIN, 2606561/proyecto_PROCESO, 2606561/proyecto_FIN, 2606561/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
696887.66	696887.66	696887.66	696887.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/063-AD, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:696887.66, importe_modificado:696887.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:345.8}}	{2606565/proyecto_FIN, 2606565/proyecto_INICIO, 2606565/proyecto_PROCESO, 2606565/proyecto_FIN, 2606565/proyecto_INICIO, 2606565/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2358809.67	2358809.67	2358809.67	2358809.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/047-I3P, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:2358809.67, importe_modificado:2358809.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:355.62}}	{2606540/proyecto_INICIO, 2606540/proyecto_FIN, 2606540/proyecto_PROCESO, 2606540/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1044032.97	1044032.97	1044032.97	1044032.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/070-I3P, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1044032.97, importe_modificado:1044032.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metr os lineales, avance:180.0}}	{2606547/proyecto_INICIO, 2606547/proyecto_PROCESO, 2606547/proyecto_FIN, 2606547/proyecto_PROCESO, 2606547/proyecto_FIN, 2606547/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1527605.06	1527605.06	1527605.06	1527605.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/068-I3P, contratista:DAVID EDUARDO LEONARDO CARMONA, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1527605.06, importe_modificado:1527605.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metr os lineales, avance:5500.0}}	{2606559/proyecto_PROCESO , 2606559/proyecto_INICIO, 2606559/proyecto_FIN, 2606559/proyecto_INICIO, 2606559/proyecto_PROCESO, 2606559/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

354380	354380	354380	354380	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/077-AD, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:354380.0, importe_modificado:354380.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10000.0}}	{2606531/proyecto_FIN, 2606531/proyecto_INICIO, 2606531/proyecto_PROCESO, 2606531/proyecto_INICIO, 2606531/proyecto_FIN, 2606531/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1023331.71	1023331.71	1023331.71	1023331.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/053-I3P, contratista:NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1023331.71, importe_modificado:1023331.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1748.9}}	{2606533/proyecto_INICIO, 2606533/proyecto_PROCESO, 2606533/proyecto_FIN, 2606533/proyecto_PROCESO, 2606533/proyecto_FIN, 2606533/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1633815.34	1633815.34	1633815.34	1633815.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO IGIFE-ALCOZAUCA 01/2025, contratista:MARTIN ALTAMIRANO VILLANUEVA, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:490144.6, importe_modificado:490144.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.64}}	{2606545/proyecto_PROCESO , 2606545/proyecto_INICIO, 2606545/proyecto_FIN, 2606545/proyecto_PROCESO, 2606545/proyecto_FIN, 2606545/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
129950.72	129950.72	129950.72	129950.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/062-AD, contratista:ANGEL HERRERA PANTALEON, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:129950.72, importe_modificado:129950.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.18}}	{2606548/proyecto_INICIO, 2606548/proyecto_FIN, 2606548/proyecto_PROCESO, 2606548/proyecto_FIN, 2606548/proyecto_INICIO, 2606548/proyecto_PROCESO, 2606548/proyecto_FIN, 2606548/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1247437.69	1247437.69	1247437.69	1247437.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/049-I3P, contratista:ANSELMO MARTÍNEZ GUZMÁN, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1247437.69, importe_modificado:1247437.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.25}}	{2606550/proyecto_INICIO, 2606550/proyecto_PROCESO, 2606550/proyecto_FIN, 2606550/proyecto_PROCESO, 2606550/proyecto_INICIO, 2606550/proyecto_PROCESO, 2606550/proyecto_PROCESO, 2606550/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1316824.27	1316824.27	1316824.27	1316824.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/073-I3P, contratista:NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1316824.27, importe_modificado:1316824.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2166.0}}	{2606536/proyecto_PROCESO , 2606536/proyecto_FIN, 2606536/proyecto_INICIO, 2606536/proyecto_PROCESO, 2606536/proyecto_FIN, 2606536/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1336271.34	1336271.34	1336271.34	1336271.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/065-I3P, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1336271.34, importe_modificado:1336271.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:179.55}}	{2606538/proyecto_INICIO, 2606538/proyecto_PROCESO, 2606538/proyecto_FIN, 2606538/proyecto_PROCESO, 2606538/proyecto_FIN, 2606538/proyecto_INICIO, 2606538/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1689928.33	1689928.33	1689928.33	1689928.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/058-I3P, contratista:DAVID EDUARDO LEONARDO CARMONA, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1689928.33, importe_modificado:1689928.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.24}}	{2606557/proyecto_INICIO, 2606557/proyecto_PROCESO, 2606557/proyecto_FIN, 2606557/proyecto_INICIO, 2606557/proyecto_PROCESO, 2606557/proyecto_FIN, 2606557/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
807415.19	807415.19	807415.19	807415.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/071-AD, contratista:JOSE LUIS FIERRO GARCIA, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:807415.19, importe_modificado:807415.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.7}}	{2606558/proyecto_FIN, 2606558/proyecto_PROCESO, 2606558/proyecto_FIN, 2606558/proyecto_INICIO, 2606558/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

1261050.8	1261050.8	1261050.8	1261050.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/066-I3P, contratista:NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1261050.8, importe_modificado:1261050.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metr os lineales, avance:371.39}}	{2606563/proyecto_FIN, 2606563/proyecto_INICIO, 2606563/proyecto_PROCESO, 2606563/proyecto_FIN, 2606563/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1531654	1531654	1531654	1531654	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/037-I3P, contratista:SERGIO ABRAHAM JUSTO, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1531654.0, importe_modificado:1531654.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metr os cúbicos, avance:705.0}}	{2527561/proyecto_INICIO, 2527561/proyecto_PROCESO, 2527561/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1643815.34	1643815.34	1643815.34	1643815.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO IGIFE-ALCOZAUCA 03/2025, contratista:MARTIN ALTAMIRANO VILLANUEVA, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:493144.6, importe_modificado:493144.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:112.64}}	{2606541/proyecto_INICIO, 2606541/proyecto_PROCESO, 2606541/proyecto_FIN, 2606541/proyecto_INICIO, 2606541/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
146076.53	146076.53	146076.53	146076.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/056-AD, contratista:NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:146076.53, importe_modificado:146076.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:92.26}}	{2606556/proyecto_PROCESO , 2606556/proyecto_FIN, 2606556/proyecto_INICIO, 2606556/proyecto_FIN, 2606556/proyecto_PROCESO, 2606556/proyecto_INICIO, 2606556/proyecto_PROCESO, 2606556/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
780020.54	780020.54	780020.54	780020.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/035-AD, contratista:ADAN ROQUE APARICIO, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:780020.54, importe_modificado:780020.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:74.0}}	{2527589/proyecto_INICIO, 2527589/proyecto_PROCESO, 2527589/proyecto_INICIO, 2527589/proyecto_PROCESO, 2527589/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2240454.54	2240454.54	2240454.54	2240454.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/057-I3P, contratista:ERIBERTO AYALA CAZARES, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:2240454.54, importe_modificado:2240454.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1205.5}}	{2606539/proyecto_FIN, 2606539/proyecto_INICIO, 2606539/proyecto_PROCESO, 2606539/proyecto_FIN, 2606539/proyecto_INICIO, 2606539/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1361430.95	1361430.95	1361430.95	1361430.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/051-I3P, contratista:TRINIDAD MORENO MARTINEZ, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1361430.95, importe_modificado:1361430.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:17667.43}}	{2606552/proyecto_PROCESO , 2606552/proyecto_FIN, 2606552/proyecto_INICIO, 2606552/proyecto_PROCESO, 2606552/proyecto_FIN, 2606552/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
383515.78	383515.78	383515.78	383515.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/055-AD, contratista:FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:383515.78, importe_modificado:383515.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:360.78}}	{2606554/proyecto_PROCESO , 2606554/proyecto_FIN, 2606554/proyecto_INICIO, 2606554/proyecto_FIN, 2606554/proyecto_INICIO, 2606554/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
620830.78	620830.78	620830.78	620830.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/064-AD, contratista:ANGEL HERRERA PANTALEON, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:620830.78, importe_modificado:620830.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metr os lineales, avance:300.0}}	{2606562/proyecto_INICIO, 2606562/proyecto_PROCESO, 2606562/proyecto_FIN, 2606562/proyecto_PROCESO, 2606562/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

1493851.38	1493851.38	1493851.38	1493851.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/061-I3P, contratista:NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:1493851.38, importe_modificado:1493851.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:443.33}}	{2606564/proyecto_INICIO, 2606564/proyecto_PROCESO, 2606564/proyecto_FIN, 2606564/proyecto_PROCESO, 2606564/proyecto_INICIO, 2606564/proyecto_PROCESO, 2606564/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
409769.88	409769.88	409769.88	409769.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN/2025/075-AD, contratista:DAVID EDUARDO LEONARDO CARMONA, convocante:ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO, monto:409769.88, importe_modificado:409769.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.77}}	{2606566/proyecto_INICIO, 2606566/proyecto_PROCESO, 2606566/proyecto_FIN, 2606566/proyecto_PROCESO, 2606566/proyecto_FIN, 2606566/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
GRO250402606537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,928,636.59	\$ 1,928,636.59
GRO250402606549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,593,273.47	\$ 1,593,273.47
GRO250402606535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,484,362.26	\$ 1,484,362.26
GRO250402606544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rendimientos FAIS municipal	\$ 401,937.77	\$ 401,937.77
GRO250402606546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,742,908.64	\$ 1,742,908.64
GRO250402606567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,219,146.82	\$ 1,219,146.82
GRO250202527569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,300,779.98	\$ 1,300,779.98

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
GRO250402606530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 2,117,832.68	\$ 2,117,832.68
GRO250402606534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,155,605.19	\$ 1,155,605.19
GRO250402606551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 2,058,039.47	\$ 2,058,039.47
GRO250402606542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		\$ 1,052,081.71	\$ 1,052,081.71
GRO250402606542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 450,892.16	\$ 450,892.16
GRO250402606543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Rendimientos FAIS municipal	\$ 259,584.81	\$ 259,584.81
GRO250402606553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 914,793.23	\$ 914,793.23

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
GRO250402606560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 434,475.24	\$ 434,475.24
GRO250402606561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 2,531,070.96	\$ 2,531,070.96
GRO250402606565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 696,887.66	\$ 696,887.66
GRO250402606540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 2,358,809.67	\$ 2,358,809.67
GRO250402606547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,044,032.97	\$ 1,044,032.97
GRO250402606559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,527,605.06	\$ 1,527,605.06
GRO250402606531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 354,380.00	\$ 354,380.00

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
GRO250402606533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,023,331.71	\$ 1,023,331.71
GRO250402606545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		\$ 1,143,670.74	\$ 1,143,670.74
GRO250402606545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 490,144.60	\$ 490,144.60
GRO250402606548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 129,950.72	\$ 129,950.72
GRO250402606550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,247,437.69	\$ 1,247,437.69
GRO250402606536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,316,824.27	\$ 1,316,824.27
GRO250402606538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,336,271.34	\$ 1,336,271.34

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
GRO250402606557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,689,928.33	\$ 1,689,928.33
GRO250402606558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 807,415.19	\$ 807,415.19
GRO250402606563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,261,050.80	\$ 1,261,050.80
GRO250202527561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,531,654.00	\$ 1,531,654.00
GRO250402606541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica		\$ 1,150,670.74	\$ 1,150,670.74
GRO250402606541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 493,144.60	\$ 493,144.60
GRO250402606556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 146,076.53	\$ 146,076.53

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
GRO250202527589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 780,020.54	\$ 780,020.54
GRO250402606539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 2,240,454.54	\$ 2,240,454.54
GRO250402606552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,361,430.95	\$ 1,361,430.95
GRO250402606554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 383,515.78	\$ 383,515.78
GRO250402606562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 620,830.78	\$ 620,830.78
GRO250402606564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,493,851.38	\$ 1,493,851.38
GRO250402606566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2025	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 409,769.88	\$ 409,769.88

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
GRO250402606537	Metros lineales	300	300
GRO250402606549	Metros Cuadrados	195.1	195.1
GRO250402606535	Metros Cuadrados	145.12	145.12
GRO250402606544	Piezas	48	48
GRO250402606546	Metros Cuadrados	1144	1144
GRO250402606567	Metros Cuadrados	962.71	962.71
GRO250202527569	Metros Cuadrados	106	106
GRO250402606530	Metros lineales	426	426
GRO250402606534	Metros lineales	6500	6500
GRO250402606551	Metros cúbicos	287.17	287.17
GRO250402606542	Metros Cuadrados	112.64	112.64
GRO250402606543	Piezas	31	31
GRO250402606553	Metros Cuadrados	76.5	76.5
GRO250402606560	Metros Cuadrados	112.8	112.8
GRO250402606561	Metros Cuadrados	1061.93	1061.93
GRO250402606565	Metros Cuadrados	345.8	345.8
GRO250402606540	Metros Cuadrados	355.62	355.62
GRO250402606547	Metros lineales	180	180
GRO250402606559	Metros lineales	5500	5500
GRO250402606531	Metros cúbicos	10000	10000
GRO250402606533	Metros Cuadrados	1748.9	1748.9
GRO250402606545	Metros Cuadrados	112.64	112.64
GRO250402606548	Metros lineales	63.18	63.18
GRO250402606550	Metros Cuadrados	92.25	92.25
GRO250402606536	Metros lineales	2166	2166
GRO250402606538	Metros cúbicos	179.55	179.55
GRO250402606557	Metros Cuadrados	559.24	559.24
GRO250402606558	Metros lineales	267.7	267.7
GRO250402606563	Metros lineales	371.39	371.39
GRO250202527561	Metros cúbicos	705	705
GRO250402606541	Metros Cuadrados	112.64	112.64
GRO250402606556	Metros Cuadrados	92.26	92.26
GRO250202527589	Metros Cuadrados	74	74
GRO250402606539	Metros Cuadrados	1205.5	1205.5
GRO250402606552	Metros Cuadrados	17667.43	17667.43
GRO250402606554	Metros Cuadrados	360.78	360.78
GRO250402606562	Metros lineales	300	300
GRO250402606564	Metros lineales	443.33	443.33
GRO250402606566	Metros lineales	44.77	44.77

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
GRO250402606537	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL TRAMO ALCOZAUCA-CUYXTLAHUAC INIACIA EN EL PUENTE Y TERMINA COMO PUNTO EXACTO EN LA UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR.	-98.38015789	17.45483251
GRO250402606549	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Melchor Ocampo	Calle PRINCIPAL Pueblo MELCHOR OCAMPO 41670 MELCHOR OCAMPO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 50 ML DE LA COMISARIA.	-98.44842506	17.35906599
GRO250402606535	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Chimaltepec	Calle PRINCIPAL Pueblo CHIMALTEPEC 41678 CHIMALTEPEC, ALCOZAUCA DE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOLL, ENTRE LA COMISARIA Y LA IGLESIA.	-98.37346012	17.40042792
GRO250402606544	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Calle VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Pueblo IXCUINATOYAC ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO SE REHABILITARAN LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE IXCUINATOYAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO	-98.38183028	17.45876391
GRO250402606546	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	San Vicente Zoyatlán	Calle EL CALVARIO Pueblo SAN VICENTE ZOYATLAN 41670 SAN VICENTE ZOYATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DE EL CALVARIO.	-98.36694339	17.32110509
GRO250402606567	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Cuyuxtla huac	Calle REVOLUCION Pueblo CUYUXTLAHUAC 41670 CUYUXTLAHUAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 160 ML DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE CUYUXTLAHUAC, COMO REFERENCIA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE REVOLUCION.	-98.34574855	17.48207241

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
GRO250202527569	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Nuevo Zaragoza	Calle SIN NOMBRE Pueblo NUEVO ZARAGOZA 41670 NUEVO ZARAGOZA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DEL POBLADO DE NUEVO ZARAGOZA. LA COMUNIDAD NO CUENTA CON NOMENCLATURA DE CALLES	-98.38817993	17.28786905
GRO250402606530	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Ahuejutla	Pueblo AHUEJUTLA 41681 AHUEJUTLA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA COMO PUNTO DE INICIO EN LA CANCHA DEL PUEBLO A LA ALTURA DE DE LA IGLESIA.	-98.45064493	17.49069426
GRO250402606534	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Colonia Loma Bonita San Miguel el Grande	Pueblo COL LOMA BONITA EN SAN MIGUEL EL GRANDE 41670 COLONIA LOMA BONITA SAN MIGUEL EL GRANDE, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA DE SAN MIGUEL EL GRANDE A 200 ML DE LA DELEGACION DE LOM	-98.22160254	17.22925961
GRO250402606551	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	San José Lagunas (Capulín)	Camino AHUEJUTLA - SAN JOSE LAGUNAS 3 150 41680 SAN JOSÉ LAGUNAS (CAPULÍN), ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL TRAMO AHUEJUTLA-SAN JOSE LAGUNAS A LOS 3+150.00 KM DEL POBLADO DE SAN JOSE LAGUNAS.	-98.45213342	17.44964307
GRO250402606542	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Almolonga de Ocampo (Almolonga)	Pueblo ALMOLONGA DE OCAMPO 41677 ALMOLONGA DE OCAMPO (ALMOLONGA), ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE EL POBLADO A UN COSTADO DEL DISPENSARIO MEDICO.	-98.3558917	17.41956956
GRO250402606543	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Acametla de Bravo	Pueblo ACAMETLA DE BRAVO 41679 ACAMETLA DE BRAVO, ALCOZAUCA DE GUERRERO SE REHABILITARAN LUMINARIAS DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE ACAMETLA	-98.3611433	17.38339844

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
GRO250402606553	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Calle PRINCIPAL DE LA COL. CRUZ VERDE Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COL CRUZ VERDE DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA SE CONSTRUIRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIM	-98.38998939	17.46782188
GRO250402606560	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Pueblo SANTA MONICA, ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA DELEGACION DE SANTA MONICA EN ALCOZAUCA DE GUERRERO.	-98.38203985	17.45486786
GRO250402606561	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Calle DEL MERCADO Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle GARDENIA Y Calle NIGROMANTE Ninguno LIBRAMIENTO EL BORDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL	-98.38370884	17.46530317
GRO250402606565	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Ixcuinatoyac	Pueblo IXCUINATOYAC 41670 IXCUINATOYAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 100 ML DE LA IGLESIA Y EL BANCO BIENESTAR	-98.34225841	17.37021628
GRO250402606540	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Ixcuinatoyac	Pueblo IXCUINATOYAC 41670 IXCUINATOYAC, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 200 ML DEL CENTRO DE SALUD EN EL LUGAR CON NOMBRE CORRAL DE TOROS.	-98.34101714	17.36747629

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
GRO250402606547	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Xonacatlán	Pueblo XONACATLAN 41671 XONACATLÁN, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE XONACATLAN EL CUAL INICIA EN EL MANANTIAL Y LLEGARA EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO UBICADO A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA.	-98.41240683	17.49936947
GRO250402606559	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	San Miguelito	Pueblo SAN MIGUELITO 41670 SAN MIGUELITO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA COMO PUNTO DE INICIO EL POBLADO DE SAN MIGUELITO AL MANANTIAL.	-98.24561285	17.14781496
GRO250402606531	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Calle LIBRAMIENTO EL BORDO Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL LIBRAMIENTO A LA ALTURA DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y EL COLEGIO DE BACHILLERES.	-98.38588411	17.46907956
GRO250402606533	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Melchor Ocampo	Pueblo MELCHOR OCAMPO 41670 MELCHOR OCAMPO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 600 ML DE LA COMISARIA, COMO REFERENCIA PRINCIPAL DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS.	-98.44801408	17.35915644
GRO250402606545	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Acametla de Bravo	Pueblo ACAMETLA DE BRAVO 41679 ACAMETLA DE BRAVO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 160 ML DE LA COMISARIA DE LA LOCALIDAD COMO UBICACION PRINCIPAL SE ENCUENTRA EN ESC. PRIM. B. LÁZARO CÁRDENAS.	-98.36168392	17.38416179

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
GRO250402606548	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Calle MIGUEL ESPINOBARROS Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO DEFINIDO COMO TRAMO 1 SE ENCUENTRA A 30 ML DE LA IGLESIA DE EL CALVARIO, EL TRAMO 2 SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE	-98.38730894	17.4688588
GRO250402606550	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Almolonga de Ocampo (Almolonga)	Pueblo ALMOLONGA DE OCAMPO 41677 ALMOLONGA DE OCAMPO (ALMOLONGA), ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 300 ML DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA DE OCUMPO.	-98.3545943	17.42228657
GRO250402606536	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	San José Lagunas (Capulín)	Pueblo SAN JOSE LAGUNAS 41680 SAN JOSÉ LAGUNAS (CAPULÍN), ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE EL PREESCOLAR.	-98.45750547	17.43855494
GRO250402606538	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Amapilca	Pueblo AMAPILCA 41682 AMAPILCA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 50 ML DE LA CANCHA DE BASQUETBOLL COMO UBICACION PRINCIPAL DENTRO DEL ESPACIO PUBLICO DEL COMEDOR COMUNITARIO.	-98.38280155	17.49989476
GRO250402606557	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Tlahuapa	Pueblo TLAHUAPA 41670 TLAHUAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA ENTRE LA COLONIA SANTA ANITA Y EL CENTRO DE TLAHUAPA, EN EL ESPACIO DENOMINADO MULTIDEPORTIVO.	-98.33746785	17.37299153
GRO250402606558	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Chimaltepec	Pueblo CHIMALTEPEC 41678 CHIMALTEPEC, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 250 ML DE LA COMISARIA MUNICIPAL.	-98.37595428	17.40056274

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
GRO250402606563	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Petlacalancingo	Pueblo PETLACALANCINGO 41688 PETLACALANCINGO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA DE LA IGLESIA DEL PUEBLO FRENTE A LA COMISARIA DEL POBLADO.	-98.49159955	17.37540117
GRO250202527561	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Camino / Terracería LIBRAMIENTO EL BORDO - E.C. ALCOZAUCA - TLAPA 0 90 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 300 ML DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, PARA MAYO	-98.38719176	17.47124598
GRO250402606541	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Lomazóyatl (Lomazoya)	Pueblo LOMAZOYATL 41690 LOMAZÓYATL (LOMAZOYA), ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 100ML DE LA COMISARIA COMO MAYOR UBICACION EN EL C.E.P.I.,EL PRINCIPIO DEL SABER	-98.46062585	17.35326674
GRO250402606556	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Calle MIGUEL ESPINOBARROS Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA FRENTE AL ZOCALO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO, COMO REFERENCIA PRINCIPAL DENTRO DEL JARDIN DE NIÑOS NAR	-98.38355059	17.46402516
GRO250202527589	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	El Gitano	Ninguno TLAPA - COCHOAPA Pueblo EL GITANO 41690 EL GITANO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle CAMINO PRINCIPAL Y EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 60 ML DE LA CARRETERA TLAPA - COCHOAPA, PARA MAYOR UBICACION SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ES	-98.43957159	17.32774372
GRO250402606539	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Tlahuapa	Pueblo TLAHUAPA 41670 TLAHUAPA, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN DISTINTOS LUGARES DE LA LOC DE TLAHUAPA, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO.	-98.34156418	17.37637217


FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
GRO250402606552	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Colonia Loma Bonita San Miguel el Grande	Pueblo LOMA BONITA, SAN MIGUEL EL GRANDE 41670 COLONIA LOMA BONITA SAN MIGUEL EL GRANDE, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA LOMA BONITA EN SAN MIGUEL EL GRANDE.	-98.23130519	17.23096207
GRO250402606554	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Calle ALLENDE Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL HOSPITAL BIENESTAR, BANCO BIENESTAR Y LA CASA DEL ESTUDIANTE DE LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA, COM	-98.38623682	17.46879044
GRO250402606562	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Pueblo ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ALCOZAUCA DE GUERRERO EN VARIAS CALLES DENTRO DE ESTA LOCALIDAD	-98.38039735	17.45586624
GRO250402606564	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Melchor Ocampo	Pueblo MELCHOR OCAMPO 41670 MELCHOR OCAMPO, ALCOZAUCA DE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 150 ML DE LA COMISARIA, COMO REFERENCIA PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO.	-98.44822866	17.35871611
GRO250402606566	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Alcozauca de Guerrero	Calle ESTRELLA Pueblo COL LAS MESITAS, ALCOZAUCA DE GUERRERO 41670 ALCOZAUCA DE GUERRERO, ALCOZAUCA DE GUERRERO ENTRE Calle ESCALERA Y Calle MARGARITO RAMIREZ Calle INSURGENTES EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COL LAS MESITAS A 60 M	-98.38319131	17.45858656

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
GRO250402606537	Obra	MAG-FAISMUN/2025/069-I3P	YAZMIN LUCENA PALACIO	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 1,928,636.59	\$ 1,928,636.59
GRO250402606549	Obra	MAG-FAISMUN/2025/048-I3P	JUAN MANUEL RENDON BAUTISTA	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 1,593,273.47	\$ 1,593,273.47
GRO250402606535	Obra	MAG-FAISMUN/2025/060-I3P	INGENIO DICA S.A. DE C.V.	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 1,484,362.26	\$ 1,484,362.26
GRO250402606544	Obra	MAG-FAISMUN-RF/2025/001-AD	ANGEL HERRERA PANTALEON	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 401,937.77	\$ 401,937.77
GRO250402606546	Obra	MAG-FAISMUN/2025/046-I3P	NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 1,742,908.64	\$ 1,742,908.64
GRO250402606567	Obra	MAG-FAISMUN/2025/059-I3P	NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 1,219,146.82	\$ 1,219,146.82
GRO250202527569	Obra	MAG-FAISMUN/2025/044-I3P	FELICITOS BRUNO MORAN	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 1,300,779.98	\$ 1,300,779.98
GRO250402606530	Obra	MAG-FAISMUN/2025/074-I3P	DAVID EDUARDO LEONARDO CARMONA	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 2,117,832.68	\$ 2,117,832.68
GRO250402606534	Obra	MAG-FAISMUN/2025/067-I3P	FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 1,155,605.19	\$ 1,155,605.19
GRO250402606551	Obra	MAG-FAISMUN/2025/050-I3P	ERIBERTO AYALA CAZARES	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 2,058,039.47	\$ 2,058,039.47
GRO250402606542	Obra	CONVENIO IGIFE-ALCOZAUCA 02/2025	MARTIN ALTAMIRANO VILLANUEVA	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 450,892.16	\$ 450,892.16
GRO250402606543	Obra	MAG-FAISMUN-RF/2025/002-AD	ANGEL HERRERA PANTALEON	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 259,584.81	\$ 259,584.81
GRO250402606553	Obra	MAG-FAISMUN/2025/052-AD	OSCAR ORTEGA CAMPOS	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 914,793.23	\$ 914,793.23
GRO250402606560	Obra	MAG-FAISMUN/2025/076-AD	FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 434,475.24	\$ 434,475.24
GRO250402606561	Obra	MAG-FAISMUN/2025/072-I3P	ERIBERTO AYALA CAZARES	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 2,531,070.96	\$ 2,531,070.96
GRO250402606565	Obra	MAG-FAISMUN/2025/063-AD	ERIBERTO AYALA CAZARES	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 696,887.66	\$ 696,887.66
GRO250402606540	Obra	MAG-FAISMUN/2025/047-I3P	ERIBERTO AYALA CAZARES	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 2,358,809.67	\$ 2,358,809.67

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
GRO250402606547	Obra	MAG-FAISMUN/2025/070-I3P	ERIBERTO AYALA CAZARES	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 1,044,032.97	\$ 1,044,032.97
GRO250402606559	Obra	MAG-FAISMUN/2025/068-I3P	DAVID EDUARDO LEONARDO CARMONA	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 1,527,605.06	\$ 1,527,605.06
GRO250402606531	Obra	MAG-FAISMUN/2025/077-AD	FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 354,380.00	\$ 354,380.00
GRO250402606533	Obra	MAG-FAISMUN/2025/053-I3P	NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 1,023,331.71	\$ 1,023,331.71
GRO250402606545	Obra	CONVENIO IGIFE-ALCOZAUCA 01/2025	MARTIN ALTAMIRANO VILLANUEVA	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 490,144.60	\$ 490,144.60
GRO250402606548	Obra	MAG-FAISMUN/2025/062-AD	ANGEL HERRERA PANTALEON	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 129,950.72	\$ 129,950.72
GRO250402606550	Obra	MAG-FAISMUN/2025/049-I3P	ANSELMO MARTÍNEZ GUZMÁN	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 1,247,437.69	\$ 1,247,437.69
GRO250402606536	Obra	MAG-FAISMUN/2025/073-I3P	NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 1,316,824.27	\$ 1,316,824.27
GRO250402606538	Obra	MAG-FAISMUN/2025/065-I3P	ERIBERTO AYALA CAZARES	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 1,336,271.34	\$ 1,336,271.34
GRO250402606557	Obra	MAG-FAISMUN/2025/058-I3P	DAVID EDUARDO LEONARDO CARMONA	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 1,689,928.33	\$ 1,689,928.33
GRO250402606558	Obra	MAG-FAISMUN/2025/071-AD	JOSE LUIS FIERRO GARCIA	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 807,415.19	\$ 807,415.19
GRO250402606563	Obra	MAG-FAISMUN/2025/066-I3P	NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 1,261,050.80	\$ 1,261,050.80
GRO250202527561	Obra	MAG-FAISMUN/2025/037-I3P	SERGIO ABRAHAM JUSTO	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 1,531,654.00	\$ 1,531,654.00
GRO250402606541	Obra	CONVENIO IGIFE-ALCOZAUCA 03/2025	MARTIN ALTAMIRANO VILLANUEVA	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 493,144.60	\$ 493,144.60
GRO250402606556	Obra	MAG-FAISMUN/2025/056-AD	NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 146,076.53	\$ 146,076.53
GRO250202527589	Obra	MAG-FAISMUN/2025/035-AD	ADAN ROQUE APARICIO	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 780,020.54	\$ 780,020.54
GRO250402606539	Obra	MAG-FAISMUN/2025/057-I3P	ERIBERTO AYALA CAZARES	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 2,240,454.54	\$ 2,240,454.54

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
GRO250402606552	Obra	MAG-FAISMUN/2025/051-I3P	TRINIDAD MORENO MARTINEZ	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 1,361,430.95	\$ 1,361,430.95
GRO250402606554	Obra	MAG-FAISMUN/2025/055-AD	FEDRAN SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V.	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 383,515.78	\$ 383,515.78
GRO250402606562	Obra	MAG-FAISMUN/2025/064-AD	ANGEL HERRERA PANTALEON	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 620,830.78	\$ 620,830.78
GRO250402606564	Obra	MAG-FAISMUN/2025/061-I3P	NORMA YOLANDA LUCAS VAZQUEZ	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 1,493,851.38	\$ 1,493,851.38
GRO250402606566	Obra	MAG-FAISMUN/2025/075-AD	DAVID EDUARDO LEONARDO CARMONA	ALCOZAUCA DE GUERRERO, GUERRERO	\$ 409,769.88	\$ 409,769.88

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
GRO250402606537	2025	4	Metros lineales	300	300	220	73.33333333
GRO250402606549	2025	4	Metros Cuadrados	195.1	195.1	138	70.73295746
GRO250402606535	2025	4	Metros Cuadrados	145.12	145.12	145.12	100
GRO250402606544	2025	4	Piezas	48	48	48	100
GRO250402606546	2025	4	Metros Cuadrados	1144	1144	1144	100
GRO250402606567	2025	4	Metros Cuadrados	962.71	962.71	962.71	100
GRO250202527569	2025	4	Metros Cuadrados	106	106	106	100
GRO250402606530	2025	4	Metros lineales	426	426	426	100
GRO250402606534	2025	4	Metros lineales	6500	6500	6500	100
GRO250402606551	2025	4	Metros cúbicos	287.17	287.17	287.17	100
GRO250402606542	2025	4	Metros Cuadrados	112.64	112.64	112.64	100
GRO250402606543	2025	4	Piezas	31	31	31	100
GRO250402606553	2025	4	Metros Cuadrados	76.5	76.5	76.5	100
GRO250402606560	2025	4	Metros Cuadrados	112.8	112.8	112.8	100
GRO250402606561	2025	4	Metros Cuadrados	1061.93	1061.93	1061.93	100
GRO250402606565	2025	4	Metros Cuadrados	345.8	345.8	345.8	100
GRO250402606540	2025	4	Metros Cuadrados	355.62	355.62	355.62	100
GRO250402606547	2025	4	Metros lineales	180	180	180	100
GRO250402606559	2025	4	Metros lineales	5500	5500	5500	100
GRO250402606531	2025	4	Metros cúbicos	10000	10000	10000	100
GRO250402606533	2025	4	Metros Cuadrados	1748.9	1748.9	1748.9	100
GRO250402606545	2025	4	Metros Cuadrados	112.64	112.64	112.64	100
GRO250402606548	2025	4	Metros lineales	63.18	63.18	63.18	100
GRO250402606550	2025	4	Metros Cuadrados	92.25	92.25	92.25	100
GRO250402606536	2025	4	Metros lineales	2166	2166	2166	100
GRO250402606538	2025	4	Metros cúbicos	179.55	179.55	179.55	100
GRO250402606557	2025	4	Metros Cuadrados	559.24	559.24	559.24	100
GRO250402606558	2025	4	Metros lineales	267.7	267.7	267.7	100
GRO250402606563	2025	4	Metros lineales	371.39	371.39	371.39	100
GRO250202527561	2025	4	Metros cúbicos	705	705	705	100
GRO250402606541	2025	4	Metros Cuadrados	112.64	112.64	112.64	100
GRO250402606556	2025	4	Metros Cuadrados	92.26	92.26	92.26	100
GRO250202527589	2025	4	Metros Cuadrados	74	74	74	100
GRO250402606539	2025	4	Metros Cuadrados	1205.5	1205.5	1205.5	100
GRO250402606552	2025	4	Metros Cuadrados	17667.43	17667.43	17667.43	100
GRO250402606554	2025	4	Metros Cuadrados	360.78	360.78	360.78	100
GRO250402606562	2025	4	Metros lineales	300	300	300	100
GRO250402606564	2025	4	Metros lineales	443.33	443.33	443.33	100
GRO250402606566	2025	4	Metros lineales	44.77	44.77	44.77	100



INDICADORES

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional
2025	4	4	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social
2025	4	4	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social
2025	4	4	Guerrero	Alcozauca de Guerrero	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social

Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador
2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016
2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catalogo FAIS 2016
2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PRoyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial

Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	29.41176	{just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:angelfpatrona,fecha:15/01/26}}
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	70.58824	{just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:angelfpatrona,fecha:15/01/26}}
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	{just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:angelfpatrona,fecha:15/01/26}}

Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
	29.41176	{just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:angelfpatrona,fecha:15/01/26}}		31.70732	Otras causas		92.76	Validado
	70.58824	{just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:angelfpatrona,fecha:15/01/26}}		68.29268	Otras causas		96.75	Validado
	0	{just1:{ciclo:2025,trim:4,just:Otras causas,usuario:angelfpatrona,fecha:15/01/26}}		0	Otras causas		100	Validado